

УТВЕРЖДАЮ

Потребитель (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК)

Наименование организации

ООО «УК «Союз»

подпись/расшифровка

«22» 04 2026г.



/ ФИО

СОГЛАСОВАНО

Руководитель (представитель) ЕТО

Наименование организации

М.П.

Е.Н. Выходцев

подпись/расшифровка

«18» 05 2026г.

План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Общие сведения о многоквартирном доме

1	Адрес	г. Тюмень, улица Мельникайте, номер дома 81
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	ООО «УК «Союз»
3	Год постройки/год ввода в эксплуатацию	1973г.
4	Общая площадь МКД	3087,20м2
5	Наименование теплоснабжающей организации	АО УСТЭК
6	Материал стен МКД	Кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется/не имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется/отсутствует
9	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	имеется/отсутствует
10	Система отопления МКД	открытая/закрытая
11	Схема отопления МКД	однотрубная/двухтрубная/лучевая
12	Система ГВС в МКД	открытая/закрытая/кожухотрубный бойлер ГВС/пластинчатый ВВП ГВС
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические/пластиковые/иное
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем работ (ед., м.п., м2 и т.д.)	Срок выполнения	Оформляемая документация	Перенос срока выполнения (основание)	Примечание	Ответственный
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок						
2	Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность		с 19.05.2026 по 01.06.2026				
3	Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения		с 19.05.2026 по 01.06.2026				
4	Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению						
5	Проверка и восстановление работоспособности защиты систем теплоснабжения и автоматических регуляторов						
6	Получение акта периодической проверки узла учета ТЭ		Август 2026 г.				
7	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (манометры, термометры, расходомеры и т.д.)		Август 2026 г.				
8	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии		30.08.2026	- акт установки дроссельных устройств (шайба; сопло); - акт проверки работоспособности регуляторов расхода			

9	Погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Прямые договора	- акт сверки между УК и ТСО				
10	Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения		- поддержание уровня квалификации, подтверждение знания требований безопасности в сфере теплоснабжения, необходимых для выполнения трудовых функций)				
11	Обеспечение оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов (для домов, имеющих внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование)						
12	Проведение плановых осмотров:						
12.1	- весенний осмотр	май					
12.2	- осенний осмотр	октябрь					
13	Кап. ремонт 2039-2041 гг.	Кап. ремонт 2039-2041 гг.					
14	Ремонт кровли						
14	Ремонт чердачных помещений, в том числе:						
14.1	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия						

14.2	- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков						
15	Ремонт фасадов, в том числе:	Кап. ремонт 2027-2029 гт.					
15.1	- ремонт и покраска						
15.2	- герметизация швов						
15.3	- ремонт водосточных труб						
15.4	- утепление оконных проемов						
15.5	- утепление дверных проемов						
16	Ремонт подвальных помещений, в том числе:	Кап. ремонт 2030-2032 гт.					
16.1	- изоляция трубопроводов						
16.2	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств						
17	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:	В исправном состоянии					
17.1	- отмосток	Локальный ремонт					
17.2	- приямков	Кап. ремонт 2024-2026 гт.					
18	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:	Кап. ремонт 2024-2026 гт.					
18.1	- центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры)	Кап. ремонт 2024-2026 гт.					
18.2	- котельных (котлов на газовом топливе, на угле, тепловых пунктов, электродных узлов)						
18.3	- горячего водоснабжения* (трубопроводов, запорной арматуры)	Кап. ремонт 2024-2026 гт.					
18.4	- водопровода (ремонт и замена арматуры, ремонт и изоляция труб)	Кап. ремонт 2024-2026 гт.					
18.5	- канализации (ремонт трубопроводов, ремонт колодцев, промывка системы)	Кап. ремонт 2024-2026 гт.					
18.6	- электрооборудования (световой электропроводки, силовой электропроводки, вводных устройств,	Кап. ремонт 2039-2041 гт.					

	электрощитовых электродвигателей)					
	Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов и установок с газовыми нагревателями	нет				
20	Подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников	Подрядная организация ООО «ТТМС»				
21	Подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инвентаря персонала)	Подрядная организация ООО «ТТМС»				
22	Подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для спесарей и электривков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем					
23	Проверка работы оборудования насосных станций, систем противопожарного оборудования	нет				
24	Проверка обеспеченности объектов жилищного фонда (пескосоляной смесью и химреагентами, инструментом и инвентарем для зимней обработки территории)	Подрядная организация ООО «ТТМС»				

